

**Budowa:** Rozbudowa szkoły podstawowej nr.4 w Orzeszu Jaśkowicach

**PROTOKÓŁ ODBIORU  
WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – CZĘŚCIOWY**

w okresie: od dnia: 5.07.2019 do dnia: 4.09.2019  
Sporządzony dnia: 4.09.2019 Przy udziale przedstawicieli

Inwestora: Marek Bem – inspektor nadzoru  
Generalnego wykonawcy: Mirosław Jasiurkowski – kierownik robót  
Podwykonawcy:  
Innych przedstawicieli:

Komisja stwierdza co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objęty niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami umowy
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące zakresy robót:

Lp	Rodzaj wykonanych robót budowlanych	Wartość robót brutto	Jakość robót
1	Roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjno-żelbetowe, przygotowanie terenu	520.000,00	dobra

3. Roboty ujęte w pt. 2 zostały wykonane zgodnie z umową, projektem i kosztorysem
4. Ogólny stan zaawansowania i wartość robót wymienionych w niniejszym protokole zawiera tabela na stronie nr 2

Lp	Wykonane roboty budowlane	Wartość kosztorysowa brutto	Stan zaawansowania wg poprzedniego protokołu	Stan zaawansowania na dzień protokołu	Wartość robót objęta protokołem
1	Roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjno-żelbetowe, przygotowanie terenu	520.000,00 zł	0,00 zł	520.000,00 zł	520.000,00 zł
2	Roboty żelbetowe, roboty murowe, konstrukcje drewniane, dach, podłoga na gruncie, strop nad parterem, stolarka i ślusarka, mur oporowy, instalacja sanitarna wewnętrzna, modernizacja kotłowni, instalacja dźwigu osobowego, instalacja p-poż, instalacja kanalizacji, armatura, przyłącze wody	2.180.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Instalacja c-o, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja oddymiania, instalacje elektryczne i teletechniczne, klimatyzacja, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty zewnętrzne, wentylacja	1.010.813,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Elewacja, oświetlenie zewnętrzne, nawierzchnie chodników, dróg, parkingów, plac zabaw, ogrodzenie, zazielenienie terenu, wyposażenie kuchni, wyposażenie meblowe i sprzętowe	1.009.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Wykonanie oczyszczalni, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	520.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>ŁĄCZNIE 100% brutto</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>KWOTA BRUTTO do wypłaty</b>		<b>X</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>520.000,00 zł</b>	<b>520.000,00 zł</b>

Data: 04.09.2019 rok

Odbierający:

**NACZELNIK**  
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr Marek Bem

Wykonawca:

**„KURPAS G & A” T. KURPAS**  
SPÓŁKA JAWNA

43-190 Mikołów ul. Fickkowa 28a  
NIP 635-10-02-298 REGON 272369390  
KRS 0000576674 tel. (32) 226-10-37  
biuro@kurpas.com.pl www.kurpas.com.pl

**„KURPAS G & A” T. KURPAS Sp. j.**  
KIEROWNIK ROBÓT  
Miroslaw Jasiurkowski  
nr upr. budowl. 112/00