


Mikołów 06.08.2020r.



Burmistrz Miasta Orzesze  
ul.Św.Wawrzyńca 21  
43-180 Orzesze

dotyczy: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty II”

W związku z realizacją zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty II” do dnia 06.08.2020r. na budowie nie posiadamy przyłącza energetycznego (umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON zawiera Miasto Orzesze z Tauron Dystrybucja S.A. a w związku z COVID-19 sprawa ciągnie się od Marca 2020r.). Brak przyłącza powoduje zupełne wstrzymanie prac związanych z montażem oczyszczalni ścieków, uniemożliwia dokonywania odbiorów rozruchowych wentylacji, klimatyzacji, pierwszego uruchomienia pieca konwekcyjnego jak również obioru UDT windy – wspomniane odbiory rozruchowe i UDT nie mogą odbywać się z tymczasowej rozdzielki budowlanej, na której obecnie prowadzone są prace.

Ponadto wystąpił problem z uzgodnieniami dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do przedszkola. Pomimo, że projekt został wykonany zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia jak również prace zostały wykonane zgodnie z projektem to jednak RPWiK Tychy zakwestionował wcześniejsze ustalenia i zatwierdzenia i na chwilę obecną budowa nie jest zasilana z wodociągów co uniemożliwia dokonywania odbiorów rozruchowych instalacji wod.kan.C.O. co skutkuje brakiem możliwości odbioru budynku przez sanepid.

W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji bez naliczania kar umownych gdyż zgodnie z zapisem umowy §19 ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA punkt 3 - Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych:

g) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili




[www.kurpas.com.pl](http://www.kurpas.com.pl)

zawarcia umowy,

i) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,


Prosimy o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji o czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek wskazanych zdarzeń.

Z poważaniem

  
„KURPAS G & A” T. KURPAS  
SPÓŁKA JAWNA  
Tomasz Kurpas  
WSPÓLNIK

„KURPAS G & A” T. KURPAS  
SPÓŁKA JAWNA  
43-190 Mikołów ul. Fiołkowa 28a  
NIP 635-10-02-298 REGON 272369390  
KRS 0000578674 tel. (32) 226-10-37  
[biuro@kurpas.com.pl](mailto:biuro@kurpas.com.pl) [www.kurpas.com.pl](http://www.kurpas.com.pl)

Mikołów 13.08.2020r.



Burmistrz Miasta Orzesze  
ul.Św. Wawrzyńca 21  
43-180 Orzesze

dotyczy: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty II”

W związku z realizacją zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty II” nasz dostawca instalacji wentylacyjnej nie jest w stanie dotrzymać ustalonych terminów dostaw na budowę ze względu na COVID-19. Pomimo, że urządzenia są składane w Polsce to znaczna część elementów składowych centrali wentylacyjnych jest importowana z Włoch. Nasz dostawca nie ma wpływu na dostawy podzespołów. Montaż na budowie kompletnej instalacji wentylacyjnej jest planowany od 25.08.2020r. niezwłocznie po zakończeniu prac instalacyjnych wykonamy wszystkie prace budowlane – montaż sufitu w kuchni i inne prace towarzyszące.

W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji bez naliczania kar umownych gdyż zgodnie z zapisem umowy §19 ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA punkt 3 - Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych:

g) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

Prosimy o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji o czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek wskazanych zdarzeń.


Z poważaniem

„KURPAS G & A” T. KURPAS  
SPÓŁKA JAWNA  
43-190 Mikołów ul. Fiołkowa 28a  
IP 635-10-02-298 REGON 272369390  
KRS 0000578674 tel. (32) 226-10-37  
biuro@kurpas.com.pl www.kurpas.com.pl

„KURPAS G & A” T. KURPAS  
SPÓŁKA JAWNA  
Tomasz Kurpas  
WSPÓŁNIK



Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A..  
Oddział w Gliwicach - Wydział Przyłączeń  
ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice  
Telefoniczna Obsługa Klientów: 32 606 0 616



Dnia 14 kwietnia 2020 r.

TDOGL/OMP/UL/2020  
Nr sprawy 19-01-10/45



Miasto Orzesze  
ul. św. Wawrzyńca 21  
43-180 Orzesze

Dot: umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr M/DGL/361/2019/UL/2255/2019 z dnia 13-03-2019

W związku z trudnościami formalno – prawnymi powstałymi na etapie realizacji przyłącza mającego zasilić wnioskowany przez Państwa obiekt, w załączeniu przesyłamy projekt aneksu nr 2 do powyższej umowy o przyłączenie.

W przypadku akceptacji prosimy o przesłanie obu czytelnie podpisanych egzemplarzy Aneksu na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach - Wydział Przyłączeń,  
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23,  
w terminie wskazanym w uwagach do Aneksu.

Załączniki:

- Projekt Aneksu do Umowy o przyłączenie - 2 egz.

Z poważaniem  
Pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja S.A.  
Pełnomocnik

Urszula Lisowiec



Numer sprawy: 19-01-10/45

Aneks nr 2 do Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.  
Nr M/DGL/361/2019/UL/2255/2019 z dnia 13-03-2019  
zawarty pomiędzy:

Przyłączany Podmiot:	TAURON Dystrybucja:
<b>Miasto Orzesze</b> <b>ul. św. Wawrzyńca 21</b> <b>43-180 Orzesze</b>  reprezentowanym przez: a) ..... b) ..... c) NIP: 6351834596 d) REGON: 000527345	<b>TAURON Dystrybucja S.A.</b>  Adres: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,  Adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach – Wydział Przyłączeń, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,  Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000073321; NIP: 611-020-28-60; REGON: 230179216; kapitał zakładowy: 560 575 920,52 zł; kapitał wpłacony: 560 575 920,52 zł;  Infolinia: 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

zwanych również dalej **Stronami**, został zawarty Aneks następującej treści:

#### § 1

Przedmiotem niniejszego Aneksu są zmiany do umowy o przyłączenie – zmiana terminu przyłączenia.

#### § 2

W związku z powyższym:

- §3 ust.1 Umowy otrzymuje brzmienie: „Realizacja przyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do dnia 30-12-2020 r., z zachowaniem postanowień Harmonogramu przyłączenia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.”
- §3 ust.2 Umowy otrzymuje brzmienie: **Przyłączany Podmiot** zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 ust.5 pkt 5.2. Umowy w terminie do dnia 16-12-2020 r.
- Załącznik Harmonogram przyłączenia otrzymuje brzmienie:

Numer sprawy: 19-01-10/45

Załącznik do umowy o przyłączenie Nr M/DGL/361/2019/UL/2255/2019 z dnia 13-03-2019  
Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

- Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w §1 ust.1, wynikający z wymienionych w §1 ust.2 warunków przyłączenia:
  - po stronie TAURON Dystrybucja – określonych w ust. I pkt 4 Warunków przyłączenia zostanie wykonany w terminie do dnia 30-12-2020 r.
  - po stronie Przyłączanego Podmiotu – określonych w ust. I pkt 5 i 6b Warunków przyłączenia zostanie wykonany w terminie do dnia 16-12-2020 r.
- Zakres niezbędnych czynności dla realizacji przyłączenia, opisanych w umowie o przyłączenie:
  - po stronie TAURON Dystrybucja – określonych §2 ust.1 Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30-12-2020 r.
  - po stronie Przyłączanego Podmiotu – określonych §2 ust.2 Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 16-12-2020 r

Pozostałe paragrafy umowy nie ulegają zmianie. § 3

- § 4
1. Aneks wchodzi w życie z dniem obustronnego podpisania.
  2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Data podpisania Aneksu przez TAURON Dystrybucja .....

Data podpisania Aneksu przez Przyłączany Podmiot .....

TAURON Dystrybucja

Przyłączany Podmiot

.....  
  
.....

**UWAGA:**

1. Niniejszy aneks jest ofertą w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
2. TAURON Dystrybucja może odstąpić od zawarcia niniejszego aneksu, jeżeli Przyłączany Podmiot dostarczy do przedsiębiorstwa energetycznego podpisane egzemplarze umowy w terminie późniejszym niż do dnia 14-05-2020





**Temat:** Fwd: Przedszkole Jaśkowice - terminy  
**Nadawca:** Tomasz Kurpas <tomek@kurpas.com.pl>  
**Data:** 2020-08-14, 14:04  
**Adresat:** Marek Bem <marek.bem@orzesse.pl>

Dzień dobry,

przesyłam poniżej korespondencję w sprawie dostaw elementów wentylacji.

--  
Pozdrawiam  
Kurpas Tomasz  
504-015-614  
[tomek@kurpas.com.pl](mailto:tomek@kurpas.com.pl)

zapraszam na [www.kurpas.com.pl](http://www.kurpas.com.pl)  
[www.remontowy.com.pl](http://www.remontowy.com.pl)

YouTube - ZOBACZ FILM O NAS  
[https://www.youtube.com/watch?v=ZxdnhWyb\\_Bw](https://www.youtube.com/watch?v=ZxdnhWyb_Bw)

--- Treść przekazanej wiadomości ---

**Temat:**Przedszkole Jaśkowice - terminy  
**Data:**Fri, 14 Aug 2020 13:37:35 +0200  
**Nadawca:**Dariusz Ptak Almef <d.ptak@almef.pl>  
**Adresat:**Tomek@kurpas.com.pl  
**Kopia:**[d.kotala@almef.pl](mailto:d.kotala@almef.pl) <[d.kotala@almef.pl](mailto:d.kotala@almef.pl)>

dzień dobry,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na warunki epidemiologiczne i panującą epidemię COVID-19, istotnemu wydłużeniu uległy terminy dostaw. Skutkuje to problemami z dotrzymaniem terminów dostaw urządzeń i komponentów. Dotyczy to w szczególności central wentylacyjnych i okapu do kuchni. Urządzenie te produkowane są w części z komponentów sprowadzanych z zagranicy. Niestety nie mamy wpływu na problemy w tych łańcuchach dostaw.

Planowany termin dostarczenie brakujących urządzeń to 25.08.2020r.

--  
Dariusz Ptak  
tel.728 104 140  
e-mail: [d.ptak@almef.pl](mailto:d.ptak@almef.pl)  
[www.almef.pl](http://www.almef.pl)

Ta wiadomość i wszystkie jej załączniki są przeznaczone tylko dla jej adresata(ów) i mogą zawierać poufne informacje. Jakiegokolwiek nieupoważnione przeglądanie, użycie, wyjawienie, rozpowszechnianie, przesyłanie, drukowanie, This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential information. Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is strictly prohibited.



2020-05-20 Rumia

Nabywca: **ALMEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Adres: **41-922 Radzionków, Anieli Krzywoń 16**

NIP: **6452558583**

**Potwierdzenie przyjęcia zamówienia 2019-SLK-184**

**1. Przedmiot zamówienia:**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kod
1	Opal compact	1	szt			23%	K1640
2	Opal compact	1	szt			23%	K1641
3	Opal compact	1	szt			23%	K1642
4	Opal compact	1	szt			23%	K1643
5	Opal compact	1	szt			23%	K1644
6	Opal compact	1	szt			23%	K1645

Netto	%	VAT	Brutto
-------	---	-----	--------

**2. Płatność:** zadatek w wysokości 30% wartości brutto płatny przed uruchomieniem zlecenia, pozostała kwota przelewem w ciągu 30 dni od daty sprzedaży

**3. Termin realizacji:** 25 tydzień

**4. Sposób transportu:** Zamawiającego

**5. Uwagi:** Wpłata zadatku uruchamia realizację zamówienia.

**Wpłata zadatku dokonana ze zwłoką może skutkować przesunięciem terminu realizacji zamówienia**

Brak informacji o ewentualnych zmianach w ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia traktowany jest jako akceptacja. Późniejsze korekty zamówienia lub anulacja zamówienia mogą skutkować dodatkowymi kosztami dla zamawiającego.

Wystawił(a): Iwona Malek

Clima Gold Sp. z o.o.  
Krzemowa 4, 84-230 Rumia  
climagold.com

Kapitał zakładowy 100 000,00 zł NIP: 586-22-14-851 ERS: 0020E05230 REGON: 220286615 BDO: 000142476 Sąd Rejonowy Głonsk-Północ w Gdnie VIII Wydział Gospodarczy




2019-SLK-184

Przedszkole Orzesze

Dostawca zastrzega zgodnie z art. 589 kodeksu cywilnego zastrzeżenie swojej własności do sprzedanych urządzeń, aż do uiszczenia całej ceny za te urządzenia.

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Ogólne Warunki Sprzedaży, dostępne na stronie <http://climagold.com/dopobrania-dokumenty/> stanowią integralną część umowy, oraz każdego potwierdzenia przyjęcia zamówienia



Clima Gold Sp. z o.o.  
Krzemowa 4, 84-230 Rumia  
[climagold.com](http://climagold.com)

Kapitał zakładowy: 103 000,00 zł NIP: 588-22-14-651 KRS: 0000605230 REGON: 220326615 BDO: 000142426 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy

